

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022



Código del Capítulo: **7027**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Llano**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	3,061,319.90	4,201,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201,319.90
01	0051			Construcción de aceras y contenes El Llano		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en Briza del Este PPM	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes Pueblo Nuevo	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes Cerro de Cotica Fondo Liga Muicipal Dominicana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,319.90	3,061,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,319.90
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	0051			Reparación de centros comunal de Palo Seco PPM	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00
11	0051			Construcción parador fotografico en el Porton		2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
11	0052			Construcción parada de motoconcho El Llano		2	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
13	0051			Construcción de estación de bomberos de El Llano		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
15				Construcción en Cementerios			315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
15	0051			Construcción verjas del cementerio viejo		2	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
20				Reparación de Viviendas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20	0051			Reparación de viviendas en Media Luna		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
22	0051			Reparacion de Letrina en Media Luna PPM	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
22	0052			Reparacion de Letrina en venancio PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
22	0053			Reparacion de Letrina en La Yoya	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**


Código del Capítulo: **7027**


Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Llano**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
23	0051			Instalación alambrados de redes eléctricas en el porton PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
23	0052			Instalación alambrados de redes eléctricas en El Rebozo PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24	0051			Construcción de Acueductos Venacio (continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
25	0051			Sanearamiento y acondicionamiento de cañadas La Lechoza PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Total General RD\$							4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00	3,091,319.90	7,211,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,211,319.90


Lic. Glorys R. Gonzales Fortuna
Preparado por




Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Revisado por




Lic. Jose M. del Rosario Valdez
Aprobado por

