



Ayuntamiento Municipal El Llano

RNC: 4300043941



OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2022 (RD\$ 620,000.00)

No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	Alumbrado Eléctrico	El Portón	70.000,00	70.000,00	X				Finalizada
2.	Alumbrado Eléctrico	Reboso	70.000,00	70.000,00	X				Finalizada
3.	Alumbrado Eléctrico	Venancio	70.000,00	70.000,00	X				Finalizada
4.	Aceras y Contenes	Brisa del Este	80.000,00					X	
5.	Reparación Centro Comunal	Palo Seco	50.000,00					X	
6.	Alumbrado Eléctrico	Media Luna	80.000,00	80.000,00	X				Finalizada
7.	Aceras y Contenes	Pueblo Nuevo	60.000,00					X	
8.	Construcción de Letrina	La Yoya	70.000,00					X	
9.	Saneamiento de Cañada	La Lechosa	70.000,00					X	
	TOTAL		620.000,00	290.000,00					

Talbot
REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

31/05/2022
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	44.4%
Obras en proceso	0	
Obras pendientes	5	55.6
TOTAL	9	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
620.000.00	290.000,00	330.000.00	44.4%