

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Código del Capítulo: 7027

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Llano


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			8,714,955.00	0.00	0.00	0.00	4,530,000.00	-180,000.00	4,350,000.00	3,300,000.00	1,050,000.00	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	4,184,955.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes Calle Duarte		1	7,484,955.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,000,000.00	4,300,000.00	3,300,000.00	1,000,000.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	4,184,955.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes El Llano		2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en Briza del Este PPM	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Costruccion de badenes Rebozo, la mina		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051			Reparación del camino vecinal de Venacio PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052			Reparación del camino vecinal de Palma Cana PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053			Reparación del camino vecinal de Rebozo PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
08	0051			Reparación de centros comunal de La Yoya PPM	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-663,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
11	0051			Construccion parador Fotografico		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-663,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
15				Construcción en Cementerios			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
15	0051			Costruccion verja del cementerio		1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0051			Reparación de viviendas en Media Luna PPM	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0052			Reparación de viviendas en Pueblo Nuevo PPM	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-7,987.00	132,013.00	0.00	126,418.75	126,418.75	0.00	126,418.75	5,594.25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


Código del Capítulo: 7027

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Llano


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en la Lechoza PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,033.90	67,033.90	0.00	67,033.90	2,966.10
23	0052			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en El Porton PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-7,987.00	62,013.00	0.00	59,384.85	59,384.85	0.00	59,384.85	2,628.15
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,800.00	342,800.00	0.00	309,550.00	309,550.00	0.00	309,550.00	33,250.00
24	0051			Ampliacion de acueducto hacia Brisa del Este			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	46,750.00	33,250.00
24	0052			Ampliacion de acueducto hasta la Palma Cana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
24	0053			Ampliacion de Acueducto hacia la Mrdia Luna			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
24	0054			Ampliacion de acueducto de Venancio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,215.00	57,215.00	0.00	57,215.00	57,215.00	0.00	57,215.00	0.00
24	0055			Ampliacion acueducto Reboso			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,585.00	55,585.00	0.00	55,585.00	55,585.00	0.00	55,585.00	0.00
Total General RD\$							9,984,955.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	-828,187.00	4,971,813.00	3,300,000.00	1,595,968.75	4,895,968.75	0.00	4,895,968.75	4,260,799.25


Lic. Glorys R. Gonzales Fortuna
Preparado por




Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Revisado por




Lic. Jose M. del Rosario Valdez
Aprobado por

